







2、チェックシート

① 高欄				② 地覆			③ 舗装			④ 伸縮装置		⑤ 照明		⑥ 排水装置			
																	
設置は				設置は			設置は			設置は		設置は		設置は			
有		無		有	無		有	無		有	無	有	無		有	無	
①	②	③	④	①	②	③	①	②	①	②	①	①	②	③			
変形・欠損、破断など、事故等によって壊れている箇所がある	(鋼部材) 錆、亀裂、ボルトのゆるみがある	(コンクリート部材)ひびわれ、うき、剥離、鉄筋の露出がある	歩行者の通行に危険と思われるところがある	ひび割れがある	地覆部分が浮いている、剥離、鉄筋露出がある	変形、欠損など、事故等によって壊されている	走行に支障が出るほどの路面の凹凸がある	舗装部分に穴や、ひび割れがある	両サイドの鋼材部分に損傷や変形がある	両サイドの鋼材部分が離れすぎている、または隙間がない	本体の亀裂、錆、破損がある	路面の排水ますが土や泥で詰まってしまっている	蓋、配水管などが破損・変形・破損している	漏水により、橋自体や周辺構造物に悪い影響がある			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			

安全	1	安全である
↑	2	人の安全に影響がないが、様子を見守る必要がある
	3	一部症状が見られ、様子を見守り早めに対策の必要がある
↓	4	局地的に著しい症状が見られ、早急に補修補強の必要がある
	危険	5

常に1または2の状態を保てるよう、平田村村民全員で見守っていきましょう！

その他点検の際に気になる点があればご記入ください(音・たわみ等)