

部位・部材区分	点検箇所	点検項目	点検		判定					損傷の規模				写真番号	劣化要因	部材別判定番号記入	
			未実施	不要	1.健全	2.対策不要	3.状況に応じ早めに対策	4.早急に補修補強	5.緊急対応の必要	無	小	中	大				
路上	高欄	① 変形・欠損、破断（事故等によって壊されているか）	未	不	OK	—	局部的変形、かつ一部欠損	局部的著しい変形、かつ一部著しい欠損	高欄が大きく変形しており、第三者等への障害の懸念がある状況	無	局所	全体の1/2	全体				
		② 錆、亀裂、ボルトのゆるみがあるか（鋼部材）	未	不	OK	機能的な影響無し	[損傷の深さ]著しい膨張または板厚減少、かつ[損傷の面積]局部的	[損傷の深さ]著しい膨張または板厚減少、かつ[損傷の面積]全体的	ボルトのゆるみ等により、第三者等への障害の懸念がある状況								
		③ ひびわれ、うき、剥離、鉄筋露出があるか（コンクリート部材）	未	不	OK	機能的な影響無し	剥離・鉄筋露出あり、かつ鉄筋腐食軽微	剥離・鉄筋露出あり、かつ鉄筋腐食著しい	うきによるコンクリート塊の落下で、路下の第三者等へ危害を与える恐れが高い状況								
		④ 歩行者の通行に危険と思われるところがあるか	未	不	OK	—	—	有	高欄が破断しており、第三者等への障害の恐れがある状況								
路上	地覆・緑石	① ひびわれ、遊離石灰等があるか	未	不	OK	最大ひびわれ幅が0.05mm以下（ヘアークラック程度）	程度小、かつ遊離石灰あり、錆汁なし	程度大、かつ遊離石灰・錆汁あり	—	無	局所	全体の1/2	全体			規模反映:無	
		② うき、剥離、鉄筋露出があるか	未	不	OK	—	剥離・鉄筋露出あり、かつ鉄筋腐食軽微	剥離・鉄筋露出あり、かつ鉄筋腐食著しい	—								
		③ 変形、欠損（事故等によって壊されているか）	未	不	OK	—	局部的変形、かつ一部欠損	局部的著しい変形、かつ一部著しい欠損	第三者等への障害の懸念がある状況								
	舗装	① 路面の凹凸（橋軸方向（縦断方向）に段差があるか）	未	不	OK	—	段差量小（20mm未満）	段差量大（20mm以上）	路面に著しい凹凸があり、第三者等へ障害を及ぼす懸念がある状況	無	局所	全体の1/2	全体			規模反映:無	
		② 舗装の異常（穴、クラックがあるか）	未	不	OK	—	有（ひびわれ幅5mm以上）	—	床版の土砂化による路面陥没によって交通に障害が発生する懸念がある状況								
	伸縮装置	① 伸縮継手に損傷や変形があるか	未	不	OK	—	局部的変形、かつ一部欠損	—	路面に著しい凹凸があり、第三者等へ障害を及ぼす懸念がある状況	無	局所	全体の1/2	全体			規模反映:無	
		◆ ② 遊間が異常に離れているか、またはほとんど無い	未	不	OK	—	左右の遊間が異なる	遊間無し・遊間が異常に広い	遊間が異常に広がり、第三者等へ障害を及ぼす懸念がある状況								
	照明施設	① 本体の亀裂、錆、破損があるか	未	不	OK	—	塗膜われ有り、ただし長さがきわめて短く、さらに数が少ない	亀裂有り、または亀裂の疑いのある塗膜われ	第三者等への障害の懸念がある状況	無	局所	全体の1/2	全体				
	排水施設	排水装置	① 路面の排水ますが詰まっているか	未	不	OK	—	有	—	—	無	局所	全体の1/2	全体			規模反映:無
② 変形・欠損、破断（蓋、配水管等が破損しているか）			未	不	OK	—	局部的変形、かつ一部欠損	—	—								
③ 流末処理の問題の有無（構造物、周辺施設への漏水、滞水等）			未	不	OK	—	有	—	—								
か	点	検	た	部	材	な											